



RETIFICADO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II

LOCAL: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II

ENDEREÇO: AVENIDA ARTHUR BERNARDES S/N CEP: 78125-100

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI JUNHO - COM DESONERAÇÃO / 2025 - BDI - 28,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA											TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 335.809,40	6,14%	R\$ 33.580,94 10,00%	R\$ 33.580,94 10,00%	R\$ 33.580,94 10,00%	R\$ 33.580,94 10,00%	R\$ 33.580,94 10,00%	R\$ 33.580,94 10,00%	R\$ 33.580,94 10,00%	R\$ 33.580,94 10,00%	R\$ 33.580,94 10,00%	R\$ 33.580,94 10,00%	R\$ 335.809,42 100,00%	
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 110.238,24	2,02%	110.238,24 100,00%										R\$ 110.238,24 100,00%	
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 24.469,45	0,45%	24.469,45 100,00%										R\$ 24.469,45 100,00%	
4.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 58.329,45	1,07%	58.329,45 100,00%										R\$ 58.329,45 100,00%	
5.0	FUNDAÇÃO	R\$ 479.146,00	8,77%	191.658,40 40,00%	287.487,60 60,00%									R\$ 479.146,00 100,00%	
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 616.593,14	11,28%		154.148,29 25,00%	462.444,86 75,00%								R\$ 616.593,14 100,00%	
7.0	LAJE	R\$ 371.836,73	6,80%			111.551,02 30,00%	260.285,71 70,00%							R\$ 371.836,73 100,00%	
8.0	MURO	R\$ 2.671,29	0,05%					801,39 30,00%	1.869,90 70,00%					R\$ 2.671,29 100,00%	
9.0	FECHAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 625.530,38	11,44%				125.106,08 20,00%	437.871,27 70,00%	62.553,04 10,00%					R\$ 625.530,38 100,00%	
10.0	COBERTURA	R\$ 482.798,65	8,83%				96.559,73 20,00%	289.679,19 60,00%	96.559,73 20,00%					R\$ 482.798,65 100,00%	
11.0	CALHA	R\$ 63.996,76	1,17%						6.399,68 10,00%	57.597,08 90,00%				R\$ 63.996,76 100,00%	
12.0	ESQUADRIAS	R\$ 272.043,43	4,98%						54.408,69 20,00%	163.226,06 60,00%	54.408,69 20,00%			R\$ 272.043,43 100,00%	
13.0	PISOS INTERNOS, EXTERNOS E CALÇAMENTOS	R\$ 578.276,20	10,58%				144.569,05 25,00%			144.569,05 25,00%	289.138,10 50,00%			R\$ 578.276,20 100,00%	
14.0	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 59.244,47	1,08%								29.622,24 50,00%	29.622,24 50,00%		R\$ 59.244,47 100,00%	
15.0	GRANITOS PARA PEITORIS, SOLEIRAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS	R\$ 54.480,84	1,00%									54.480,84 100,00%		R\$ 54.480,84 100,00%	
16.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA - PRÉDIO CER	R\$ 284.499,15	5,20%							71.124,79 25,00%	71.124,79 25,00%	71.124,79 25,00%	71.124,79 25,00%	R\$ 284.499,15 100,00%	
17.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 221.032,62	4,04%			44.206,52 20,00%		44.206,52 20,00%		66.309,79 30,00%	66.309,79 30,00%			R\$ 221.032,62 100,00%	
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 584.982,41	10,70%		58.498,24 10,00%	58.498,24 10,00%			116.996,48 20,00%	175.494,72 30,00%	58.498,24 10,00%	58.498,24 10,00%	58.498,24 10,00%	R\$ 584.982,41 100,00%	
19.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	R\$ 138.334,54	2,53%								69.167,27 50,00%	69.167,27 50,00%		R\$ 138.334,54 100,00%	
20.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 41.286,23	0,76%							20.643,12 50,00%	10.321,56 25,00%	10.321,56 25,00%		R\$ 41.286,23 100,00%	
21.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 47.449,24	0,87%									23.724,62 50,00%	23.724,62 50,00%	R\$ 47.449,24 100,00%	
22.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 13.487,88	0,25%										13.487,88 100,00%	R\$ 13.487,88 100,00%	
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 418.276,48 7,65%	R\$ 533.715,07 9,76%	R\$ 710.281,58 12,99%	R\$ 660.101,51 12,08%	R\$ 761.932,78 13,94%	R\$ 416.574,98 7,62%	R\$ 666.235,76 12,19%	R\$ 682.171,60 12,48%	R\$ 416.830,28 7,63%	R\$ 200.416,49 3,67%	R\$ 5.466.536,52 100,00%	
PORCENTAGEM PREVISTA															
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 5.466.536,50	100,00%	R\$ 418.276,48	R\$ 951.991,55	R\$ 1.662.273,13	R\$ 2.322.374,63	R\$ 3.084.307,42	R\$ 3.500.882,39	R\$ 4.167.118,15	R\$ 4.849.289,75	R\$ 5.266.120,03	R\$ 5.466.536,52	R\$ 5.466.536,52	

MICHAEL JHONATTAN ALVES DOS SANTOS
ENG. CIVIL CREA-MT 048911