

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE ESPECIFICADAS**



Prefeitura Municipal de  
**VÁRZEA GRANDE**



ENDEREÇO: RUA ABDALA DE ALMEIDA, S/N - SANTA IZABEL II

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE- MT

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: VARZEA GRANDE- MT CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO							BDI		28,24%	
							REF.:		SINAPI JUN/2018	
ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	VALOR PARCIAL TOTAL	1° Medição (%)		2°Medição (%)		3°Medição (%)		4°Medição (%)	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	16.983,23	16.983,23	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.0	COBERTURA	65.492,92	9.823,94	15,00%	26.197,17	40,00%	19.647,88	30,00%	9.823,94	15,00%
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	48.117,08	14.435,12	30,00%	19.246,83	40,00%	14.435,12	30,00%		0,00%
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO - FECHAMENTO	30.621,15		0,00%	4.593,17	15,00%	10.717,40	35,00%	15.310,58	50,00%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	286,77	67,88	23,67%	218,89	76,33%		0,00%		0,00%
6.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	141.929,47		0,00%	42.578,84	30,00%	42.578,84	30,00%	56.771,79	40,00%
7.0	ESQUARIAS	78.512,52		0,00%	23.553,76	30,00%	23.553,76	30,00%	31.405,01	40,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	62.604,29		0,00%	31.302,15	50,00%	25.041,72	40,00%	6.260,43	10,00%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	95.023,95		0,00%	38.009,58	40,00%	38.009,58	40,00%	19.004,79	20,00%
10.0	REDE AR COMPRIMIDO	18.731,69		0,00%		0,00%		0,00%	18.731,69	100,00%
11.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	2.879,39		0,00%		0,00%		0,00%	2.879,39	100,00%
	VALOR PARCIAL	561.182,46	41.310,2	7,36%	185.700,38	33,09%	173.984,30	31,00%	160.187,61	28,54%
	VALOR ACUMULADO		41.310,17	7,36%	227.010,56	40,45%	400.994,85	71,46%	561.182,46	100,00%
							VALOR TOTAL		561.182,46	100,00%