

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE ESPECIFICADAS**

**ENDEREÇO: RUA TRIUNFO S/N - JARDIM ELDORADO**

**MUNICÍPIO: VARZEA GRANDE- MT**

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

BDI	28,24%
REF.:	Sinapi 06/2018 desoneração



ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	VALOR PARCIAL TOTAL	1° Medição (%)		2° Medição (%)		3° Medição (%)		4° Medição (%)		5° Medição (%)	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	41.647,55	41.647,55	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.0	COBERTURA	78.715,59	-	0,00%	-	0,00%	47.229,35	60,00%	31.486,24	40,00%	-	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	186.976,96	-	0,00%	56.093,09	30,00%	56.093,09	30,00%	74.790,78	40,00%	-	0,00%
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO - FECHAMENTO	101.604,02	20.320,80	20,00%	30.481,21	30,00%	30.481,21	30,00%	20.320,80	20,00%	-	0,00%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	218,89	-	90,00%	-	10,00%	-	0,00%	218,89	100,00%	-	0,00%
6.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	225.142,72	-	0,00%	67.542,82	30,00%	67.542,82	30,00%	90.057,09	40,00%	-	0,00%
7.0	ESQUARIAS	78.512,52	-	0,00%	-	0,00%	23.553,76	30,00%	23.553,76	30,00%	31.405,01	40,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	93.604,46	-	0,00%	-	0,00%	46.802,23	50,00%	37.441,78	40,00%	9.360,45	10,00%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	95.271,77	-	0,00%	-	0,00%	38.108,71	40,00%	38.108,71	40,00%	19.054,35	20,00%
10.0	REDE AR COMPRIMIDO	18.731,69	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.731,69	100,00%
11.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	6.880,60	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.880,60	100,00%
	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>927.306,77</b>	<b>61.968,4</b>	<b>6,68%</b>	<b>154.117,11</b>	<b>16,62%</b>	<b>309.811,16</b>	<b>33,41%</b>	<b>315.978,05</b>	<b>34,07%</b>	<b>85.432,10</b>	<b>9,21%</b>
	<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>61.968,35</b>	<b>6,68%</b>	<b>216.085,46</b>	<b>23,30%</b>	<b>525.896,62</b>	<b>56,71%</b>	<b>841.874,67</b>	<b>90,79%</b>	<b>927.306,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR TOTAL</b>											<b>927.306,77</b>	<b>100,00%</b>