

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA
NECESSÁRIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE ESPECIFICADAS

ENDEREÇO: RUA SÃO GONÇALO (ANTIGA RUA SOL NASCENTE), S/N - JARDIM MARINGÁ I

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE- MT

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

BDI 28,24%

REF.: SINAPI JUN/2018



Prefeitura Municipal de
VÁRZEA GRANDE

ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	VALOR PARCIAL TOTAL	1ª Medição (%)		2ª Medição (%)		3ª Medição (%)		4ª Medição (%)		5ª Medição (%)	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	30.345,31	30.345,31	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.0	COBERTURA	91.779,26		0,00%		0,00%	36.711,70	40,00%	36.711,70	40,00%	18.355,85	20,00%
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	196.115,72		0,00%	58.834,72	30,00%	58.834,72	30,00%	78.446,29	40,00%		0,00%
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	115.565,14	23.113,03	20,00%	34.669,54	30,00%	34.669,54	30,00%	23.113,03	20,00%		0,00%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.680,44	3.461,55	94,05%	218,89	5,95%		0,00%		0,00%		0,00%
6.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	271.236,89		0,00%	81.371,07	30,00%	81.371,07	30,00%	108.494,76	40,00%		0,00%
7.0	ESQUARIAS	89.828,12		0,00%		0,00%	26.948,44	30,00%	26.948,44	30,00%	35.931,25	40,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	108.019,33		0,00%		0,00%	54.009,67	50,00%	43.207,73	40,00%	10.801,93	10,00%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	106.114,35		0,00%		0,00%	42.445,74	40,00%	42.445,74	40,00%	21.222,87	20,00%
10.0	REDE AR COMPRIMIDO	21.359,65		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	21.359,65	100,00%
11.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	3.067,30		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	3.067,30	100,00%
	VALOR PARCIAL	1.037.111,51	56.919,9	5,49%	175.094,22	16,88%	334.990,87	32,30%	359.367,68	34,65%	110.738,85	10,68%
	VALOR ACUMULADO		56.919,89	5,49%	232.014,10	22,37%	567.004,97	54,67%	926.372,66	89,32%	1.037.111,51	100,00%
VALOR TOTAL											1.037.111,51	100,00%