



OBRA: TERMINAL RODOVIÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

LOCAL: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PROX. ROTATÓRIA DO JOSÉ CARLOS GUIMARÃES

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO ANDREAZZA, S/N, CEP: 78110-842, BAIRRO: NOVO MUNDO

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI-MT 04/2024, SBC - 05/2024 - MT, CPOS - 03/2024, AGETOP CIVIL - 02/2024, ORSE 02/2024, SICRO 01/2024, DESONERADA/2024 - BDI - 28,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA												TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.017.915,20	10,26%	20.179,15	20.179,15	26.232,90	161.433,22	161.433,22	262.328,98	201.791,52	201.791,52	161.433,22	100.895,76	60.537,46	20.179,15	R\$ 1.398.415,23
				1,00%	1,00%	1,30%	8,00%	8,00%	13,00%	10,00%	10,00%	8,00%	5,00%	3,00%	1,00%	69,30%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 419.304,46	2,13%	R\$ 83.860,89	R\$ 83.860,89	R\$ 83.860,89	R\$ 83.860,89	R\$ 83.860,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 419.304,46
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								100,00%
3.0	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	R\$ 1.665.822,41	8,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333.164,48	R\$ 333.164,48	R\$ 333.164,48	R\$ 333.164,48	R\$ 333.164,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.665.822,41
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
4.0	MESO E SUPER ESTRUTURA	R\$ 1.677.525,63	8,53%	-	-	-	-	-	335.505,13	335.505,13	335.505,13	335.505,13	335.505,13	-	-	R\$ 1.342.020,50
									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			80,00%
5.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	R\$ 189.039,43	0,96%	-	-	-	-	-	-	-	37.807,89	37.807,89	37.807,89	37.807,89	37.807,89	R\$ 75.615,77
											20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
6.0	PISO E CONTRAPISO	R\$ 209.857,48	1,07%	-	-	-	-	-	-	41.971,50	41.971,50	41.971,50	41.971,50	41.971,50	-	R\$ 125.914,49
										20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		60,00%
7.0	COBERTURA	R\$ 3.149.297,87	16,01%	-	-	-	-	-	472.394,68	472.394,68	472.394,68	472.394,68	629.859,57	629.859,57	-	R\$ 1.889.578,72
									15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%		60,00%
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 146.729,09	0,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.345,82	29.345,82	29.345,82	R\$ -
													20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
9.0	REVESTIMENTO RÚSTICO EM PAREDES	R\$ 112.657,15	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.531,43	R\$ -
															20,00%	0,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E CFTV	R\$ 3.000.171,81	15,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
																0,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 119.745,04	0,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
																0,00%
12.0	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 289.322,51	1,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
																0,00%
13.0	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 46.891,26	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
																0,00%
14.0	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EM PAREDES	R\$ 190.734,69	0,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
																0,00%
15.0	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EM PISOS	R\$ 639.481,03	3,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
																0,00%
16.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 768.864,69	3,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
																0,00%
17.0	TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 4.875.297,14	24,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
																0,00%
18.0	PAISAGISMO	R\$ 135.058,09	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
																0,00%
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.258,07	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
																0,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 104.040,04	R\$ 104.040,04	R\$ 110.093,79	R\$ 578.458,59	R\$ 578.458,59	R\$ 1.403.393,26	R\$ 1.384.827,30	R\$ 1.422.635,19	R\$ 1.049.112,40	R\$ 1.175.385,66	R\$ 799.522,23	R\$ 109.864,29	R\$ 6.916.671,59
PORCENTAGEM PREVISTA				0,53%	0,53%	0,56%	2,94%	2,94%	7,13%	7,04%	7,23%	5,33%	5,97%	4,06%	0,56%	35,16%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 19.671.973,05	63,99%	R\$ 104.040,04	R\$ 208.080,09	R\$ 318.173,88	R\$ 896.632,47	R\$ 1.475.091,06	R\$ 2.878.484,32	R\$ 4.263.311,63	R\$ 5.685.946,82	R\$ 6.735.059,22	R\$ 7.910.444,88	R\$ 8.709.967,11	R\$ 8.819.831,40	R\$ 15.736.502,99

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA												TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.017.915,20	10,26%	20.179,15 1,00%	60.537,46 3,00%	60.537,46 3,00%	60.537,46 3,00%	60.537,46 3,00%	60.537,46 3,00%	60.537,46 3,00%	60.537,46 3,00%	100.895,76 5,00%	24.214,98 1,20%	20.179,15 1,00%	30.268,73 1,50%	R\$ 2.017.915,20 100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 419.304,46	2,13%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 419.304,46 100,00%
3.0	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	R\$ 1.665.822,41	8,47%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 1.665.822,41 100,00%
4.0	MESO E SUPER ESTRUTURA	R\$ 1.677.525,63	8,53%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ 1.677.525,63 100,00%
5.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	R\$ 189.039,43	0,96%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ 189.039,43 100,00%
6.0	PISO E CONTRAPISO	R\$ 209.857,48	1,07%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ 209.857,48 100,00%

6.0	FIGURA CONTRAFOTO	R\$ 203.037,40	4,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
7.0	COBERTURA	R\$ 3.149.297,87	16,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.149.297,87
				29.345,82	29.345,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 146.729,09	0,75%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 146.729,09
				22.531,43	22.531,43	22.531,43	22.531,43	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
9.0	REVESTIMENTO RÚSTICO EM PAREDES	R\$ 112.657,15	0,57%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 112.657,15
				-	-	450.025,77	450.025,77	450.025,77	450.025,77	450.025,77	450.025,77	300.017,18	-	-	-	100,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E CFTV	R\$ 3.000.171,81	15,25%	-	-	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	-	-	-	R\$ 3.000.171,81
				-	-	17.961,76	17.961,76	17.961,76	17.961,76	17.961,76	17.961,76	11.974,50	-	-	-	100,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 119.745,04	0,61%	-	-	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	-	-	-	R\$ 119.745,04
				-	-	-	-	-	-	72.330,63	72.330,63	72.330,63	72.330,63	-	-	100,00%
12.0	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 289.322,51	1,47%	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	R\$ 289.322,51
				-	-	-	-	-	-	-	-	11.722,82	11.722,82	11.722,82	11.722,82	100,00%
13.0	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 46.891,26	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 46.891,26
				-	47.683,67	47.683,67	47.683,67	47.683,67	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
14.0	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EM PAREDES	R\$ 190.734,69	0,97%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 190.734,69
				-	159.870,26	159.870,26	159.870,26	159.870,26	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
15.0	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EM PISOS	R\$ 639.481,03	3,25%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 639.481,03
				-	-	-	-	-	153.772,94	153.772,94	153.772,94	153.772,94	153.772,94	-	-	100,00%
16.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 768.864,69	3,91%	-	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	R\$ 768.864,69
				-	-	-	975.059,43	487.529,71	487.529,71	487.529,71	487.529,71	487.529,71	487.529,71	487.529,71	487.529,71	100,00%
17.0	TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 4.875.297,14	24,78%	-	-	-	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 4.875.297,14
				-	-	-	-	-	-	-	-	33.764,52	33.764,52	33.764,52	33.764,52	100,00%
18.0	PAISAGISMO	R\$ 135.058,09	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 135.058,09
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.129,04	9.129,04	100,00%
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.258,07	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	R\$ 18.258,07
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 72.056,40	R\$ 319.968,63	R\$ 758.610,34	R\$ 1.733.669,77	R\$ 1.223.608,63	R\$ 1.169.827,64	R\$ 1.242.158,26	R\$ 1.242.158,26	R\$ 1.172.008,06	R\$ 783.335,60	R\$ 562.325,24	R\$ 572.414,81	R\$ 19.671.973,05
PORCENTAGEM PREVISTA				0,37%	1,63%	3,86%	8,81%	6,22%	5,95%	6,31%	6,31%	5,96%	3,98%	2,86%	2,91%	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 19.671.973,05	63,99%	R\$ 8.891.887,80	R\$ 9.211.856,43	R\$ 9.970.466,78	R\$ 11.704.136,55	R\$ 12.927.745,17	R\$ 14.097.572,81	R\$ 15.339.731,07	R\$ 16.581.889,34	R\$ 17.753.897,40	R\$ 18.537.233,00	R\$ 19.099.558,24	R\$ 19.671.973,05	

Enodes Soares Ferreira
Arquiteto e Urbanista
CAU MT A 56.503-2