



OBRA: TERMINAL RODOVIÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

LOCAL: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PROX. ROTATÓRIA DO JOSÉ CARLOS GUIMARÃES

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO ANDREAZZA, S/N, CEP: 78110-842, BAIRRO: NOVO MUNDO

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI-MT 04/2024, SBC - 05/2024 - MT, CPOS - 03/2024, AGETOP CIVIL - 02/2024, ORSE 02/2024, SICRO 01/2024, NÃO DESONERADA/2024 - BDI - 22,23%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA												TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.193.074,16	11,43%	21.930,74 1,00%	21.930,74 1,00%	28.509,96 1,30%	175.445,93 8,00%	175.445,93 8,00%	285.099,64 13,00%	219.307,42 10,00%	219.307,42 10,00%	175.445,93 8,00%	109.653,71 5,00%	65.792,22 3,00%	21.930,74 1,00%	R\$ 1.519.800,39 69,30%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 414.213,74	2,16%	R\$ 82.842,75 20,00%	R\$ 82.842,75 20,00%	R\$ 82.842,75 20,00%	R\$ 82.842,75 20,00%	R\$ 82.842,75 20,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 414.213,74 100,00%
3.0	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	R\$ 1.624.361,31	8,47%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 324.872,26 20,00%	R\$ 324.872,26 20,00%	R\$ 324.872,26 20,00%	R\$ 324.872,26 20,00%	R\$ 324.872,26 20,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 1.624.361,31 100,00%
4.0	MESO E SUPER ESTRUTURA	R\$ 1.618.550,61	8,44%	- -	- -	- -	- -	- -	323.710,12 20,00%	323.710,12 20,00%	323.710,12 20,00%	323.710,12 20,00%	323.710,12 20,00%	- -	- -	R\$ 1.294.840,49 80,00%
5.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	R\$ 189.935,28	0,99%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	37.987,06 20,00%	37.987,06 20,00%	37.987,06 20,00%	37.987,06 20,00%	37.987,06 20,00%	R\$ 75.974,11 40,00%
6.0	PISO E CONTRAPISO	R\$ 207.135,98	1,08%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	41.427,20 20,00%	41.427,20 20,00%	41.427,20 20,00%	41.427,20 20,00%	41.427,20 20,00%	- -	R\$ 124.281,59 60,00%
7.0	COBERTURA	R\$ 3.020.468,17	15,74%	- -	- -	- -	- -	- -	453.070,23 15,00%	453.070,23 15,00%	453.070,23 15,00%	453.070,23 15,00%	604.093,63 20,00%	604.093,63 20,00%	- -	R\$ 1.812.280,90 60,00%
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 141.002,43	0,73%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	28.200,49 20,00%	28.200,49 20,00%	28.200,49 20,00%	R\$ - 0,00%
9.0	REVESTIMENTO RÚSTICO EM PAREDES	R\$ 113.892,27	0,59%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22.778,45 20,00%	R\$ - 0,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E CFTV	R\$ 2.898.916,98	15,11%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ - 0,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 118.369,93	0,62%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ - 0,00%
12.0	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 276.086,06	1,44%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ - 0,00%
13.0	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 44.953,94	0,23%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ - 0,00%
14.0	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EM PAREDES	R\$ 189.817,92	0,99%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ - 0,00%
15.0	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EM PISOS	R\$ 627.451,73	3,27%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ - 0,00%
16.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 655.331,85	3,42%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ - 0,00%
17.0	TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 4.700.591,01	24,50%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ - 0,00%
18.0	PAISAGISMO	R\$ 131.908,70	0,69%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ - 0,00%
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.243,35	0,10%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ - 0,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 104.773,49	R\$ 104.773,49	R\$ 111.352,71	R\$ 583.160,94	R\$ 583.160,94	R\$ 1.386.752,25	R\$ 1.362.387,22	R\$ 1.400.374,28	R\$ 1.031.640,53	R\$ 1.145.072,20	R\$ 777.500,60	R\$ 110.896,74	R\$ 6.865.752,53
PORCENTAGEM PREVISTA				0,55%	0,55%	0,58%	3,04%	3,04%	7,23%	7,10%	7,30%	5,38%	5,97%	4,05%	0,58%	35,79%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 19.184.305,42	64,75%	R\$ 104.773,49	R\$ 209.546,98	R\$ 320.899,69	R\$ 904.060,63	R\$ 1.487.221,58	R\$ 2.873.973,83	R\$ 4.236.361,05	R\$ 5.636.735,33	R\$ 6.668.375,86	R\$ 7.813.448,06	R\$ 8.590.948,66	R\$ 8.701.845,39	R\$ 15.567.597,93

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA												TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.193.074,16	11,43%	21.930,74 1,00%	65.792,22 3,00%	65.792,22 3,00%	65.792,22 3,00%	65.792,22 3,00%	65.792,22 3,00%	65.792,22 3,00%	65.792,22 3,00%	109.653,71 5,00%	26.316,89 1,20%	21.930,74 1,00%	32.896,11 1,50%	R\$ 2.193.074,16 100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 414.213,74	2,16%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 414.213,74 100,00%
3.0	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	R\$ 1.624.361,31	8,47%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 1.624.361,31 100,00%
4.0	MESO E SUPER ESTRUTURA	R\$ 1.618.550,61	8,44%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ 1.618.550,61 100,00%
5.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	R\$ 189.935,28	0,99%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ 189.935,28 100,00%
6.0	PISO E CONTRAPISO	R\$ 207.135,98	1,08%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	R\$ 207.135,98 100,00%

6.0	FIGURA CONTRAFOTO	R\$ 207.133,30	4,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
7.0	COBERTURA	R\$ 3.020.468,17	15,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.020.468,17
				28.200,49	28.200,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 141.002,43	0,73%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 141.002,43
				22.778,45	22.778,45	22.778,45	22.778,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
9.0	REVESTIMENTO RÚSTICO EM PAREDES	R\$ 113.892,27	0,59%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 113.892,27
				-	-	434.837,55	434.837,55	434.837,55	434.837,55	434.837,55	434.837,55	289.891,70	-	-	-	-	100,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E CFTV	R\$ 2.898.916,98	15,11%	-	-	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	-	-	-	-	R\$ 2.898.916,98
				-	-	17.755,49	17.755,49	17.755,49	17.755,49	17.755,49	17.755,49	11.836,99	-	-	-	-	100,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 118.369,93	0,62%	-	-	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	-	-	-	-	R\$ 118.369,93
				-	-	-	-	-	-	69.021,52	69.021,52	69.021,52	69.021,52	-	-	-	100,00%
12.0	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 276.086,06	1,44%	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	-	R\$ 276.086,06
				-	-	-	-	-	-	-	-	11.238,49	11.238,49	11.238,49	11.238,49	11.238,49	100,00%
13.0	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 44.953,94	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 44.953,94
				-	47.454,48	47.454,48	47.454,48	47.454,48	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
14.0	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EM PAREDES	R\$ 189.817,92	0,99%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 189.817,92
				-	156.862,93	156.862,93	156.862,93	156.862,93	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
15.0	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EM PISOS	R\$ 627.451,73	3,27%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 627.451,73
				-	-	-	-	-	131.066,37	131.066,37	131.066,37	131.066,37	131.066,37	-	-	-	100,00%
16.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 655.331,85	3,42%	-	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	R\$ 655.331,85
				-	-	-	940.118,20	470.059,10	470.059,10	470.059,10	470.059,10	470.059,10	470.059,10	470.059,10	470.059,10	470.059,10	100,00%
17.0	TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 4.700.591,01	24,50%	-	-	-	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 4.700.591,01
				-	-	-	-	-	-	-	-	32.977,18	32.977,18	32.977,18	32.977,18	32.977,18	100,00%
18.0	PAISAGISMO	R\$ 131.908,70	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 131.908,70
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.121,68	9.121,68	100,00%
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.243,35	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	R\$ 18.243,35
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 72.909,68	R\$ 321.088,58	R\$ 745.481,13	R\$ 1.685.599,33	R\$ 1.192.761,77	R\$ 1.119.510,73	R\$ 1.188.532,25	R\$ 1.188.532,25	R\$ 1.125.745,05	R\$ 740.679,54	R\$ 545.327,18	R\$ 556.292,55	R\$ 19.184.305,42	
PORCENTAGEM PREVISTA				0,38%	1,67%	3,89%	8,79%	6,22%	5,84%	6,20%	6,20%	5,87%	3,86%	2,84%	2,90%	100,00%	
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI				R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42	R\$ 19.184.305,42

Enodes Soares Ferreira
Arquiteto e Urbanista
CAU MT A 56.503-2