

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO MATEUS II - PORTE III
 ENDEREÇO : RUA CARMELITA FERNANDES, S/Nº , SÃO MATEUS -VG
 MUNICIPIO: VÁZEA GERANDE -MT



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		A Executar							
				1º MEDIÇÃO		2º MEDIÇÃO		3º MEDIÇÃO		4º MEDIÇÃO	
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	22.167,54	2,99%	11.083,77	50	11.083,77	50	0,00	0	0,00	0
2.0	COBERTURA	88.170,14	11,90%	17.634,03	20	35.268,06	40	35.268,06	40	0,00	0
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	41.577,46	5,61%	8.315,49	20	16.630,98	40	16.630,98	40	0,00	0
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	79.817,57	10,77%	39.908,79	50	31.927,03	40	7.981,76	10	0,00	0
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	218,89	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	218,89	100	0,00	0
6.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	182.056,62	24,56%	0,00	0,00	72.822,65	40	54.616,99	30	54.616,99	30
7.0	ESQUARIAS	89.828,12	12,12%	13.474,22	15	31.439,84	35	22.457,03	25	22.457,03	25
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	108.019,33	14,57%	21.603,87	20	21.603,87	20	32.405,80	30	32.405,80	30
9.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	106.090,47	14,31%	0,00	0	31.827,14	30	53.045,24	50	21.218,09	20
10.0	REDE AR COMPRIMIDO	21.359,65	2,88%	0,00	0	0,00	0	10.679,83	50	10.679,83	50
11.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	1.908,79	0,26%	0,00	0	0,00	0	381,76	20	1.527,03	80
TOTAL DA OBRA =											
Valor Do Mês		741.214,58	100,00%	R\$ 112.020,16	15,1%	252.603,34	34,1%	233.686,32	31,5%	142.904,77	19,3%
Valor Acomulado				112.020,16	15,1%	364.623,49	49,2%	598.309,81	80,7%	741.214,58	100,0%