

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

### UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONSTRUMAT - PORTE I

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO LINO- BAIRRO CONSTRUMAT - Várzea Grande/MT

CIDADE: VÁRZEA GRANDE -MT



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		À Executar								
				1º MEDIÇÃO		2º MEDIÇÃO		3º MEDIÇÃO		4º MEDIÇÃO		
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	24.875,26	2,85%	12.437,63	50	12.437,63	50	0,00	0	0,00	0	
2.0	COBERTURA	48.837,82	5,60%	9.767,56	20	19.535,13	40	19.535,13	40	0,00	0	
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	278.607,48	31,93%	55.721,50	20	111.442,99	40	111.442,99	40	0,00	0	
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	92.146,60	10,56%	46.073,30	50	36.858,64	40	9.214,66	10	0,00	0	
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	218,89	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	218,89	100	0,00	0	
6.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	149.453,21	17,13%	0,00	0,00	59.781,28	40	44.835,96	30	44.835,96	30	
7.0	ESQUARIAS	75.209,51	8,62%	11.281,43	15	26.323,33	35	18.802,38	25	18.802,38	25	
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	88.373,87	10,13%	17.674,77	20	17.674,77	20	26.512,16	30	26.512,16	30	
9.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	77.253,96	8,85%	0,00	0	23.176,19	30	38.626,98	50	15.450,79	20	
10.0	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	16.620,53	1,90%	0,00	0	4.986,16	30	6.648,21	40	4.986,16	30	
11.0	REDE AR COMPRIMIDO	19.816,70	2,27%	0,00	0	0,00	0	9.908,35	50	9.908,35	50	
12.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	1.155,43	0,13%	0,00	0	0,00	0	231,09	20	924,34	80	
	TOTAL DA OBRA =											
	Valor Do Mês	872.569,26	100,00%	R\$	152.956,19	17,5%	312.216,12	35,8%	285.976,80	32,8%	121.420,15	13,9%
	Valor Acomulado				152.956,19	17,5%	465.172,31	53,3%	751.149,11	86,1%	872.569,26	100,0%