

OBRA : PREF. MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CONTRATANTE : IGREJA N.S. DA GUIA - VÁRZEA GRANDE

ORÇAMENTO SINTÉTICO

B.D.I. PADRÃO
25,89%



				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			
Item	Descrição	TOTAL	PESO	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 166.852,16	37,54%	100,00%	5%	8.342,61	9%	15.016,69	15%	25.027,82	15%	25.027,82	21%	35.038,95	14%	23.359,30	11%	18.353,74	10%	16.685,22	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 54.567,00	12,28%	100,00%	100%	54.567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 23.981,58	5,40%	100,00%	50%	11.990,79	50%	11.990,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	TERRAPLENAGEM	R\$ 3.654,98	0,82%	100,00%	50%	1.827,49	50%	1.827,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL																				
5.1	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 74.901,29	16,85%	100,00%	30%	22.470,39	70%	52.430,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2	PILARES	R\$ 14.232,46	3,20%	100,00%	-	-	50%	7.116,23	50%	7.116,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3	VIGAS	R\$ 20.931,62	4,71%	100,00%	-	-	30%	6.279,49	70%	14.652,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4	VIGAS, LAJES E PLATIBANDAS	R\$ 10.227,88	2,30%	100,00%	-	-	-	-	50%	5.113,94	50%	5.113,94	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5	COBERTURA METÁLICA	R\$ 294.083,75	66,17%	100,00%	-	-	-	-	30%	88.225,13	30%	88.225,13	40%	117.633,50	-	-	-	-	-	-	
5.6	PERGOLADO	R\$ 5.149,31	1,16%	100,00%	-	-	-	-	10%	514,93	40%	2.059,72	50%	2.574,66	-	-	-	-	-	-	
5.7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 116.316,54	26,17%	100,00%	-	-	-	-	10%	11.631,65	40%	46.526,62	50%	58.158,27	-	-	-	-	-	-	
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R\$ 142.084,91	31,97%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	142.084,91	-	-	-	-	-	-	
5.9	ESQUADRIAS	R\$ 71.418,50	16,07%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	71.418,50	-	-	-	-	-	-	
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 41.814,80	9,41%	100,00%	-	-	-	-	-	50%	20.907,40	30%	12.544,44	20%	8.362,96	-	-	-	-	-	
5.11	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 50.357,06	11,33%	100,00%	-	-	-	-	-	50%	25.178,53	30%	15.107,12	20%	10.071,41	-	-	-	-	-	
5.12	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 57.096,61	12,85%	100,00%	-	-	-	-	-	50%	28.548,31	30%	17.128,98	20%	11.419,32	-	-	-	-	-	
5.13	ELEMENTOS DE FACHADA	R\$ 2.086,20	0,47%	100,00%	-	-	-	-	-	20%	417,24	-	-	60%	1.251,72	20%	417,24	-	-	-	
5.14	REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES	R\$ 79.376,18	17,86%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	63.500,94	20%	15.875,24	-	-	-	
5.15	PINTURA	R\$ 61.940,14	13,94%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	61.940,14	-	-	-	-	-	
5.16	FORROS	R\$ 15.614,66	3,51%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	12.491,73	20%	3.122,93	-	-	-	
5.17	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 33.287,08	7,49%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	33.287,08	-	-	-	-	-	
5.18	LUMINÁRIAS	R\$ 14.740,72	3,32%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100%	14.740,72	-	-	-	-	-	-	-	
6	SANITÁRIOS E ÁREA EXTERNA COBERTA																				
6.1	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	R\$ 50.488,56	11,36%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	50.488,56	-	
6.2	PISOS E CONTRAPISOS	R\$ 25.976,52	5,84%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	25.976,52	-	
6.3	REVESTIMENTO RÚSTICO	R\$ 17.551,58	3,95%	100,00%	-	-	-	-	100%	17.551,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.4	ESQUADRIAS	R\$ 8.716,15	1,96%	100,00%	-	-	-	-	100%	8.716,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.5	REVESTIMWNTO DE PISOS E PAREDES	R\$ 116.594,78	26,23%	100,00%	-	-	-	-	-	100%	116.594,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.6	PINTURA	R\$ 9.595,77	2,16%	100,00%	-	-	-	-	-	100%	9.595,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.7	FORROS	R\$ 3.295,27	0,74%	100,00%	-	-	-	-	-	100%	3.295,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.8	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 30.686,43	6,90%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	50%	15.343,22	50%	15.343,22	-	-	-	-	-	
6.9	ACESSÓRIOS	R\$ 11.807,35	2,66%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	50%	5.903,68	50%	5.903,68	-	-	-	-	-	
7	REFORMA DO CORETO	R\$ 30.451,30	6,85%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	50%	15.225,65	50%	15.225,65	-	-	-	-	-	
8	ENTORNO - PAISAGISMO, CALÇAMENTO E OUTROS ITENS CONSTRUTIVOS	R\$ 295.730,55	66,54%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	50%	147.865,28	50%	147.865,28	-	-	-	-	-	
9	REFORMA DA IGREJA	R\$ 36.774,03	8,27%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	36.774,03	-	-	-	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS	R\$ 128.453,68	28,90%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	64.226,84	50%	64.226,84	-	
11	SPDA	R\$ 3.928,49	0,88%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	1.964,25	50%	1.964,25	-	
12	CFTV	R\$ 34.800,71	7,83%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	34.800,71	100%	34.800,71	-	
13	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 1.505,68	0,34%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.505,68	-	
x	TOTAL SEM BDI	R\$ 1.716.635,38																			
x	TOTAL DO BDI	R\$ 444.436,90			MEDICÃO	4,6%	99.198,28	4,4%	94.661,59	8,3%	178.549,57	17,2%	371.490,52	31,0%	670.767,86	19,0%	410.022,42	6,5%	140.734,26	9,1%	195.647,77
x	TOTAL GERAL	R\$ 2.161.072,28	486,25%	ACUMULADO	4,6%	99.198,28	9,0%	193.859,87	17,2%	372.409,44	34,4%	743.899,96	65,5%	1.414.667,83	84,4%	1.824.690,25	90,9%	1.965.424,51	100,0%	2.161.072,28	

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

BANCOS

SINAPI - 10/2023 - MATO GROSSO


SERGIO ARRUDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT120.425.499-0