

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA
NECESSÁRIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE ESPECIFICADAS

ENDEREÇO: RUA SÃO GONÇALO (ANTIGA RUA SOL NASCENTE), S/N - JARDIM MARINGÁ I

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE- MT

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

BDI 28,24%

REF.: SINAPI OUT/2017



Prefeitura Municipal de
VÁRZEA GRANDE

ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	VALOR PARCIAL TOTAL	1ª Medição (%)		2ª Medição (%)		3ª Medição (%)		4ª Medição (%)		5ª Medição (%)	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	29.743,61	29.743,61	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.0	COBERTURA	92.345,95		0,00%		0,00%	36.938,38	40,00%	36.938,38	40,00%	18.469,19	20,00%
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	135.331,47		0,00%	40.599,44	30,00%	40.599,44	30,00%	54.132,59	40,00%		0,00%
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	133.776,50	26.755,30	20,00%	40.132,95	30,00%	40.132,95	30,00%	26.755,30	20,00%		0,00%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.335,03	3.163,57	94,86%	171,46	5,14%		0,00%		0,00%		0,00%
6.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	273.160,54		0,00%	81.948,16	30,00%	81.948,16	30,00%	109.264,22	40,00%		0,00%
7.0	ESQUARIAS	114.165,57		0,00%		0,00%	34.249,67	30,00%	34.249,67	30,00%	45.666,23	40,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	72.496,91		0,00%		0,00%	36.248,45	50,00%	28.998,76	40,00%	7.249,69	10,00%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	92.040,26		0,00%		0,00%	36.816,10	40,00%	36.816,10	40,00%	18.408,05	20,00%
10.0	REDE AR COMPRIMIDO	15.621,58		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	15.621,58	100,00%
11.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	2.390,93		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2.390,93	100,00%
	VALOR PARCIAL	964.408,35	59.662,5	6,19%	162.852,01	16,89%	306.933,16	31,83%	327.155,02	33,92%	107.805,67	11,18%
	VALOR ACUMULADO		59.662,48	6,19%	222.514,50	23,07%	529.447,66	54,90%	856.602,68	88,82%	964.408,35	100,00%
VALOR TOTAL											964.408,35	100,00%