

OBRA: REFORMA ESCOLA ESTADUAL MANOEL CORRÊA DE ALMEIDA

LOCAL: ESCOLA ESTADUAL MANOEL CORRÊA DE ALMEIDA

ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CAMPOS MAIA, BAIRRO: PONTE NOVA, LOT: ALAMEDA, CEP: 78.115-140

MUNICIPIO: VARZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI MATO GROSSO - JULHO 2024 - COM DESONERAÇÃO - BDI - 28,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA						
		VALOR (R\$)	(%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 125.556,84	4,46%	R\$ 18.395,57	R\$ 18.395,57	R\$ 18.395,57	R\$ 18.395,57	R\$ 18.395,57	R\$ 18.395,57	R\$ 110.373,42
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.685,87	0,98%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%			R\$ 27.685,87
				100,00%						100,00%
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 130.903,00	4,65%	130.903,00						R\$ 130.903,00
				100,00%						100,00%
4.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 137.323,62	4,88%	137.323,62						R\$ 137.323,62
				100,00%						100,00%
5.0	FUNDAÇÕES	R\$ 31.625,55	1,12%	14.231,50		14.231,50	1.581,28	1.581,28		R\$ 31.625,55
				45,00%		45,00%	5,00%	5,00%		100,00%
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 66.943,03	2,38%		46.860,12	6.694,30		6.694,30	6.694,30	R\$ 66.943,03
					70,00%	10,00%		10,00%	10,00%	100,00%
7.0	FECHAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 94.472,40	3,36%				47.236,20	23.618,10	23.618,10	R\$ 94.472,40
							50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
8.0	COBERTURA	R\$ 260.052,81	9,24%			130.026,41	78.015,84	52.010,56		R\$ 260.052,81
						50,00%	30,00%	20,00%		100,00%
9.0	FORRO	R\$ 113.749,81	4,04%			56.874,91	34.124,94	22.749,96		R\$ 113.749,81
						50,00%	30,00%	20,00%		100,00%
10.0	ESQUADRIAS	R\$ 95.287,70	3,38%				38.115,08	38.115,08	19.057,54	R\$ 95.287,70
							40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
11.0	PISOS INTERNOS, EXTERNOS, CALÇAMENTOS E PISOS TÁTIL	R\$ 548.428,04	19,48%		383.899,63	164.528,41				R\$ 548.428,04
					70,00%	30,00%				100,00%
12.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 76.149,15	2,70%				45.689,49	19.037,29	11.422,37	R\$ 76.149,15
							60,00%	25,00%	15,00%	100,00%
13.0	GRANITOS PARA PEITORIS, SOLEIRAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS	R\$ 76.077,36	2,70%					38.038,68	38.038,68	R\$ 76.077,36
								50,00%	50,00%	100,00%
14.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 287.297,20	10,20%				43.094,58	71.824,30	172.378,32	R\$ 287.297,20
							15,00%	25,00%	60,00%	100,00%
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 161.698,67	5,74%	16.169,87	16.169,87		64.679,47	32.339,73	32.339,73	R\$ 161.698,67
				10,00%	10,00%		40,00%	20,00%	20,00%	100,00%
16.0	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 168.920,03	6,00%				168.920,03			R\$ 168.920,03
							100,00%			100,00%
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 168.178,38	5,97%	16.817,84	16.817,84			67.271,35	67.271,35	R\$ 168.178,38
				10,00%	10,00%			40,00%	40,00%	100,00%
18.0	SPDA	R\$ 129.387,66	4,60%	12.938,77	12.938,77		51.755,06	51.755,06		R\$ 129.387,66
				10,00%	10,00%		40,00%	40,00%		100,00%
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 61.525,01	2,19%					30.762,51	30.762,51	R\$ 61.525,01
								50,00%	50,00%	100,00%
20.0	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GAS/GLP	R\$ 7.375,28	0,26%						7.375,28	R\$ 7.375,28
									100,00%	100,00%
21.0	PAISAGISMO	R\$ 1.528,70	0,05%						1.528,70	R\$ 1.528,70
									100,00%	100,00%
22.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 41.899,51	1,49%						41.899,51	R\$ 41.899,51
									100,00%	100,00%
23.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 3.718,31	0,13%						3.718,31	R\$ 3.718,31
									100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 374.466,03	R\$ 495.081,79	R\$ 390.751,09	R\$ 539.852,48	R\$ 474.193,78	R\$ 526.255,34	R\$ 2.800.600,51
PORCENTAGEM PREVISTA				13,30%	17,58%	13,88%	19,17%	16,84%	18,69%	99,46%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 2.815.783,93	100,00%	R\$ 374.466,03	R\$ 869.547,82	R\$ 1.260.298,91	R\$ 1.800.151,39	R\$ 2.274.345,17	R\$ 2.800.600,51	

FÁBIO RODRIGO GROMANN
ENG.CIVIL
CREA-MT 55917