



OBRA: REFORMA TREVO DO LAGARTO

LOCAL: TREVO DO LAGARTO

ENDEREÇO: RODOVIA BR 163/364/070

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI AGOSTO - COM DESONERAÇÃO / 2022 - BDI - 28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA		
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 48.240,80	2,40%	16.401,87 34,00%	15.437,06 32,00%	15.437,06 32,00%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 65.261,82	3,24%	65.261,82 100,00%	-	-
3.0	PISOS E CALÇADAS	R\$ 742.283,16	36,90%	-	371.141,58 50,00%	371.141,58 50,00%
4.0	PINTURAS EM GERAL	R\$ 121.207,39	6,03%	-	-	121.207,39 100,00%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.824,41	0,94%	9.412,21 50,00%	9.412,21 50,00%	-
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 10.934,76	0,54%	5.467,38 50,00%	5.467,38 50,00%	-
7.0	PAISAGISMO	R\$ 338.677,87	16,84%	-	-	338.677,87 100,00%
8.0	DIVERSOS	R\$ 666.078,65	33,11%	-	333.039,33 50,00%	333.039,33 50,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 91.075,90	R\$ 729.030,17	R\$ 1.179.503,22
PORCENTAGEM PREVISTA				4,53%	36,24%	58,64%
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$ 2.011.508,86	100,00%	R\$ 91.075,90	R\$ 729.030,17	R\$ 1.179.503,22