



OBRA: REFORMA TREVO DO LAGARTO

LOCAL: TREVO DO LAGARTO

ENDEREÇO: RODOVIA BR 163/364/070

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI JUNHO - COM DESONERAÇÃO / 2022 - BDI - 28,24%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA		
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 46.995,85	2,36%	15.978,59 34,00%	15.038,67 32,00%	15.038,67 32,00%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.498,19	2,99%	59.498,19 100,00%	-	-
3.0	PISOS E CALÇADAS	R\$ 772.904,55	38,79%	-	386.452,28 50,00%	386.452,28 50,00%
4.0	PINTURAS EM GERAL	R\$ 106.394,94	5,34%	-	-	106.394,94 100,00%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22.183,61	1,11%	11.091,81 50,00%	11.091,81 50,00%	-
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 9.972,09	0,50%	4.986,05 50,00%	4.986,05 50,00%	-
7.0	PAISAGISMO	R\$ 333.905,95	16,76%	-	-	333.905,95 100,00%
8.0	DIVERSOS	R\$ 640.731,13	32,16%	-	320.365,57 50,00%	320.365,57 50,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 86.568,58	R\$ 732.948,32	R\$ 1.162.157,40
PORCENTAGEM PREVISTA				4,34%	36,78%	58,32%
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$ 1.992.586,31	100,00%	R\$ 86.568,58	R\$ 732.948,32	R\$ 1.162.157,40