

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONSTRUMAT - PORTE I

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO LINO- BAIRRO CONSTRUMAT - Várzea Grande/MT

CIDADE: VÁRZEA GRANDE -MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		A Executar							
				1º MEDIÇÃO		2º MEDIÇÃO		3º MEDIÇÃO		4º MEDIÇÃO	
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	23.828,32	2,91%	11.914,16	50	11.914,16	50	0,00	0	0,00	0
2.0	COBERTURA	53.100,68	6,48%	10.620,14	20	21.240,27	40	21.240,27	40	0,00	0
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	243.317,86	29,68%	48.663,57	20	97.327,14	40	97.327,14	40	0,00	0
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	109.981,07	13,42%	54.990,53	50	43.992,43	40	10.998,11	10	0,00	0
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	171,46	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	171,46	100	0,00	0
6.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	145.771,87	17,78%	0,00	0,00	58.308,75	40	43.731,56	30	43.731,56	30
7.0	ESQUARIAS	88.057,82	10,74%	13.208,67	15	30.820,24	35	22.014,46	25	22.014,46	25
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	57.988,36	7,07%	11.597,67	20	11.597,67	20	17.396,51	30	17.396,51	30
9.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	63.856,96	7,79%	0,00	0	19.157,09	30	31.928,48	50	12.771,39	20
10.0	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	17.944,34	2,19%	0,00	0	5.383,30	30	7.177,73	40	5.383,30	30
11.0	REDE AR COMPRIMIDO	14.664,71	1,79%	0,00	0	0,00	0	7.332,36	50	7.332,36	50
12.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	1.008,04	0,12%	0,00	0	0,00	0	201,61	20	806,43	80
TOTAL DA OBRA =											
Valor Do Mês		819.691,50	100,00%	R\$ 150.994,75	18,4%	299.741,05	36,6%	259.519,69	31,7%	109.436,01	13,4%
Valor Acomulado				150.994,75	18,4%	450.735,80	55,0%	710.255,49	86,6%	819.691,50	100,0%