



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378, Água Limpa, cep: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARA O IDOSO

LOCAL:

ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO, BAIRRO CENTRO SUL

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI MAIO - COM DESONERAÇÃO / 2019 - BDI - 28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA									
		VALOR (R\$)	(%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 190.829,07	9,76%	9.217,04 4,83%	10.133,02 5,31%	13.854,19 7,26%	29.807,50 15,62%	35.990,36 18,86%	40.131,35 21,03%	17.899,77 9,38%	12.900,05 6,76%	10.915,42 5,72%	9.980,36 5,23%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.094,11	4,92%	48.047,06 50,00%	48.047,06 50,00%								
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 32.401,12	1,66%	32.401,12 100,00%									
4.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 86.030,63	4,40%		43.015,31 50,00%	43.015,31 50,00%							
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 160.287,52	8,20%			96.172,51 60,00%	64.115,01 40,00%						
6.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	R\$ 283.418,16	14,50%				113.367,26 40,00%	113.367,26 40,00%	56.683,63 20,00%				
7.0	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 44.317,47	2,27%						22.158,73 50,00%	22.158,73 50,00%			
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 104.577,10	5,35%							52.288,55 50,00%	52.288,55 50,00%		
9.0	PISO	R\$ 240.850,03	12,32%					96.340,01 40,00%	84.297,51 35,00%	60.212,51 25,00%			
10.0	COBERTURA	R\$ 329.737,49	16,87%				98.921,25 30,00%	131.894,99 40,00%	98.921,25 30,00%				
11.0	LOUÇAS, METAIS, GRADIS E DIVISÓRIAS	R\$ 47.836,37	2,45%							9.567,27 20,00%	14.350,91 30,00%	23.918,19 50,00%	
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 55.451,23	2,84%					11.090,25 20,00%	22.180,49 40,00%	22.180,49 40,00%			
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 62.701,36	3,21%					12.540,27 20,00%	25.080,54 40,00%	25.080,54 40,00%			
14.0	DRENAGEM	R\$ 6.839,66	0,35%								4.103,80 60,00%	2.735,86 40,00%	
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 95.056,78	4,86%								19.011,36 20,00%	28.517,03 30,00%	47.528,39 50,00%
16.0	PISCINA	R\$ 48.293,30	2,47%			9.658,66 20,00%	14.487,99 30,00%	24.146,65 50,00%					
17.0	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCENDIO	R\$ 4.276,09	0,22%									2.138,04 50,00%	2.138,04 50,00%
18.0	MURO	R\$ 25.345,21	1,30%		20.276,17 80,00%	5.069,04 20,00%							
19.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 14.576,28	0,75%										14.576,28 100,00%
20.0	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	R\$ 3.846,77	0,20%										3.846,77 100,00%
21.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 20.558,43	1,05%										20.558,43 100,00%
21.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 1.582,19	0,08%										1.582,19 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 89.665,22	R\$ 121.471,56	R\$ 167.769,72	R\$ 320.699,01	R\$ 425.369,80	R\$ 349.453,52	R\$ 209.387,86	R\$ 102.654,66	R\$ 68.224,55	R\$ 100.210,46
PORCENTAGEM PREVISTA				4,59%	6,21%	8,58%	16,40%	21,76%	17,88%	10,71%	5,25%	3,49%	5,13%
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$ 1.954.906,36	100,00%	R\$ 89.665,22	R\$ 211.136,79	R\$ 378.906,50	R\$ 699.605,51	R\$ 1.124.975,31	R\$ 1.474.428,83	R\$ 1.683.816,69	R\$ 1.786.471,35	R\$ 1.854.695,90	R\$ 1.954.906,36

ÁUREO EMANOEL DA SILVA
ENG. CIVIL CREA-MT: 042435