



**OBRA: CONSTRUÇÃO CANTEIRO CENTRAL**

**LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL**

**ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO INDUSTRIAL**

**MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT**

**DATA BASE: SINAPI JUNHO - COM DESONERAÇÃO / 2022 - BDI - 28,24%**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA		
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 11.314,71	0,83%	3.960,15	3.394,41	3.960,15
				35,00%	30,00%	35,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.796,86	3,13%	42.796,86	-	-
				100,00%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 14.059,57	1,03%	14.059,57		-
				100,00%		
4.0	PISOS E CALÇADAS	R\$ 693.508,25	50,71%	346.754,13	346.754,13	-
				50,00%	50,00%	
5.0	PINTURAS EM GERAL	R\$ 49.401,97	3,61%	-	-	49.401,97
						100,00%
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 41.936,60	3,07%	41.936,60		
				100,00%		
7.0	PAISAGISMO	R\$ 477.967,49	34,95%			477.967,49
						100,00%
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 36.739,72	2,69%			36.739,72
						100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 449.507,30	R\$ 350.148,54	R\$ 568.069,33
PORCENTAGEM PREVISTA				32,87%	25,60%	41,53%
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$ 1.367.725,17	100,00%	R\$ 449.507,30	R\$ 799.655,84	R\$ 1.367.725,17