



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOM BOSCO

LOCAL: CRISTO REI

ENDEREÇO: R.DOZE - R.TV DAS OLIVEIRAS - CEP:78025-190

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI ABRIL - COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO	
		VALOR (R\$)	(%)	MÊS 01	MÊS 02
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 57.950,80	6,68%	R\$ 28.975,40	R\$ 28.975,40
				50,00%	50,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.472,37	11,12%	R\$ 96.472,37	-
				100,00%	
3.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 5.502,99	0,63%	R\$ 2.751,50	R\$ 2.751,50
				50,00%	50,00%
4.0	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 65.197,34	7,52%	R\$ 19.559,20	R\$ 45.638,14
				30,00%	70,00%
5.0	ACADEMIA	R\$ 178.068,23	20,53%	R\$ 17.806,82	R\$ 160.261,41
				10,00%	90,00%
6.0	PLAYGROUND	R\$ 213.275,72	24,58%	R\$ 21.327,57	R\$ 191.948,15
				10,00%	90,00%
7.0	ÁREAS PERMEÁVEL	R\$ 45.050,58	5,19%	R\$ 13.515,17	R\$ 31.535,40
				30,00%	70,00%

8.0	ESPAÇO PARA ATIVIDADE	R\$ 65.865,88	7,59%	R\$ 6.586,59	R\$ 59.279,29
				10,00%	90,00%
9.0	CALÇADA	R\$ 99.256,84	11,44%	R\$ 9.925,68	R\$ 89.331,16
				10,00%	90,00%
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 40.871,76	4,71%	-	R\$ 40.871,76
					100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL :					
PORCENTAGEM PREVISTA :					
VALOR TOTAL ACUMULADO :		R\$ 867.512,51	100,00%		
ENG. EMILLY FERREIRA SANTOS					
ENGENHEIRA CIVIL. CREA: MT51477					