



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

LOCAL: EMEB PROFESSORA MARIA JOANA DA SILVA ALMEIDA

ENDEREÇO: RUA B, LOTEAMENTO: UNIPARK CEP: 78120-830

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI JULHO - COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA						TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 191.706,30	11,39%	R\$ 31.951,05 16,67%	R\$ 31.951,05 16,67%	R\$ 31.951,05 16,67%	R\$ 31.951,05 16,67%	R\$ 31.951,05 16,67%	R\$ 31.951,05 16,67%	R\$ 191.706,30 100,00%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.790,42	0,88%	14.790,42 100,00%						R\$ 14.790,42 100,00%
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 43.949,83	2,61%	43.949,83 100,00%						R\$ 43.949,83 100,00%
4.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 5.715,12	0,34%	5.715,12 100,00%						R\$ 5.715,12 100,00%
5.0	FUNDAÇÕES	R\$ 80.450,94	4,78%	64.360,75 80,00%	16.090,19 20,00%					R\$ 80.450,94 100,00%
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 44.726,25	2,66%		11.181,56 25,00%	33.544,69 75,00%				R\$ 44.726,25 100,00%
7.0	FECHAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 39.587,49	2,35%			39.587,49 100,00%				R\$ 39.587,49 100,00%
8.0	COBERTURA	R\$ 191.007,12	11,35%		38.201,42 20,00%	95.503,56 50,00%	57.302,14 30,00%			R\$ 191.007,12 100,00%
9.0	FORRO	R\$ 61.287,32	3,64%				18.386,20 30,00%	42.901,12 70,00%		R\$ 61.287,32 100,00%
10.0	ESQUADRIAS	R\$ 84.229,59	5,00%			16.845,92 20,00%	25.268,88 30,00%	42.114,80 50,00%		R\$ 84.229,59 100,00%
11.0	PISOS INTERNOS, EXTERNOS E CALÇAMENTOS	R\$ 150.628,92	8,95%		75.314,46 50,00%	75.314,46 50,00%				R\$ 150.628,92 100,00%
12.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 41.180,91	2,45%				20.590,46 50,00%	12.354,27 30,00%	8.236,18 20,00%	R\$ 41.180,91 100,00%
13.0	GRANITOS PARA PEITORIS, SOLEIRAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS	R\$ 45.027,70	2,68%					36.022,16 80,00%	9.005,54 20,00%	R\$ 45.027,70 100,00%
14.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 144.368,75	8,58%				28.873,75 20,00%	28.873,75 20,00%	86.621,25 60,00%	R\$ 144.368,75 100,00%
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 166.265,92	9,88%		83.132,96 50,00%	83.132,96 50,00%				R\$ 166.265,92 100,00%
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 137.906,53	8,19%			41.371,96 30,00%	55.162,61 40,00%	41.371,96 30,00%		R\$ 137.906,53 100,00%
17.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	R\$ 132.099,32	7,85%					79.259,59 60,00%	52.839,73 40,00%	R\$ 132.099,32 100,00%
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 8.795,46	0,52%						8.795,46 100,00%	R\$ 8.795,46 100,00%
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA	R\$ 40.275,62	2,39%						40.275,62 100,00%	R\$ 40.275,62 100,00%
20.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 55.202,88	3,28%						55.202,88 100,00%	R\$ 55.202,88 100,00%
21.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 3.868,44	0,23%						3.868,44 100,00%	R\$ 3.868,44 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 160.767,17	R\$ 255.871,64	R\$ 417.252,08	R\$ 237.535,08	R\$ 314.848,70	R\$ 296.796,15	R\$ 1.683.070,83
PORCENTAGEM PREVISTA				9,55%	15,20%	24,79%	14,11%	18,71%	17,63%	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 1.683.070,83	100,00%	R\$ 160.767,17	R\$ 416.638,82	R\$ 833.890,90	R\$ 1.071.425,98	R\$ 1.386.274,68	R\$ 1.683.070,83	R\$ 1.683.070,83

GUILHERME SIMPLÍCIO DIAS

ENG. CIVIL CREA-MT 036575