



OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA 15 DE MAIO - PRIMAVERA
LOCAL: PRAÇA 15 DE MAIO - PRIMAVERA
ENDEREÇO: AV. LEONCIO LOPES DE MIRANDA, RUA BRASIL, RUA EQUADOR
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI MARÇO- COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL | | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | VALOR (R\$) | (%) | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05 | mês 06 |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 107.185,59 | 4,75% | 21.437,12 20,00% | 16.077,84 15,00% | 16.077,84 15,00% | 16.077,84 15,00% | 16.077,84 15,00% | 21.437,12 20,00% |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 52.482,42 | 2,33% | 52.482,42 100,00% | - | - | - | - | - |
| 3.0 | PISOS E CALÇADAS | R\$ 715.663,14 | 31,73% | - | 214.698,94 30,00% | 214.698,94 30,00% | 143.132,63 20,00% | 143.132,63 20,00% | - |
| 4.0 | PINTURAS EM GERAL | R\$ 115.496,62 | 5,12% | - | - | - | 34.648,99 30,00% | 46.198,65 40,00% | 34.648,99 30,00% |
| 5.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | R\$ 11.181,36 | 0,50% | 5.590,68 50,00% | 5.590,68 50,00% | - | - | - | - |
| 6.0 | QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL | R\$ 175.245,11 | 7,77% | 17.524,51 10,00% | 35.049,02 20,00% | 87.622,56 50,00% | 35.049,02 20,00% | - | - |
| 7.0 | PISTA DE SKATE - SKATE PARK | R\$ 286.152,50 | 12,69% | 28.615,25 10,00% | 42.922,88 15,00% | 143.076,25 50,00% | 71.538,13 25,00% | 71.538,13 25,00% | - |
| 8.0 | PAISAGISMO | R\$ 312.201,90 | 13,84% | - | 31.220,19 10,00% | 62.440,38 20,00% | 62.440,38 20,00% | 78.050,48 25,00% | 78.050,48 25,00% |
| 9.0 | DIVERSOS | R\$ 479.523,14 | 21,26% | - | - | 47.952,31 10,00% | 95.904,63 20,00% | 143.856,94 30,00% | 191.809,26 40,00% |
| TOTAL ACUMULADO MENSAL | | | | R\$ 73.919,54 | R\$ 261.996,97 | R\$ 341.169,47 | R\$ 352.204,46 | R\$ 427.316,53 | R\$ 325.945,84 |
| PORCENTAGEM PREVISTA | | | | 3,28% | 11,62% | 15,13% | 15,62% | 18,95% | 14,45% |
| VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI | | R\$ 2.255.131,78 | 100,00% | R\$ 73.919,54 | R\$ 261.996,97 | R\$ 341.169,47 | R\$ 352.204,46 | R\$ 427.316,53 | R\$ 325.945,84 |