



OBRA: MERCADO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

LOCAL: QUADRA 36 - JARDIM AEROPORTO

ENDEREÇO: RUA PRES. PRUDENTE DE MORAES, S/N, QUADRA: 36 CEP: 78125-060, BAIRRO: JARDIM AEROPORTO

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI OUTUBRO 2023 - MATO GROSSO/COM DESONERAÇÃO/2023 - BDI - 28,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA									TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 407.126,16	3,61%	28.498,83 7,00%	32.570,09 8,00%	36.641,35 9,00%	61.068,92 15,00%	77.353,97 19,00%	56.997,66 14,00%	44.783,88 11,00%	40.712,62 10,00%	28.498,83 7,00%	R\$ 407.126,16 100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 431.627,21	3,82%	R\$ 431.627,21 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.627,21 100,00%
3.0	MERCADO	R\$ 5.973.024,77	52,91%	R\$ 298.651,24 5,00%	R\$ 597.302,48 10,00%	R\$ 597.302,48 10,00%	R\$ 895.953,72 15,00%	R\$ 1.194.604,95 20,00%	R\$ 895.953,72 15,00%	R\$ 597.302,48 10,00%	R\$ 597.302,48 10,00%	R\$ 298.651,24 5,00%	R\$ 5.973.024,77 100,00%
4.0	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.309.489,46	11,60%	65.474,47 5,00%	130.948,95 10,00%	130.948,95 10,00%	196.423,42 15,00%	261.897,89 20,00%	196.423,42 15,00%	130.948,95 10,00%	130.948,95 10,00%	65.474,47 5,00%	R\$ 1.309.489,46 100,00%
5.0	PLAYGROUND	R\$ 380.998,10	3,37%	-	-	-	-	-	-	95.249,53 25,00%	190.499,05 50,00%	95.249,53 25,00%	R\$ 380.998,10 100,00%
6.0	IMPLANTAÇÃO E URBANISMO	R\$ 1.982.198,41	17,56%	-	138.753,89 7,00%	237.863,81 12,00%	317.151,75 16,00%	455.905,63 23,00%	356.795,71 18,00%	237.863,81 12,00%	138.753,89 7,00%	99.109,92 5,00%	R\$ 1.982.198,41 100,00%
7.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 255.729,05	2,27%	-	12.786,45 5,00%	25.572,91 10,00%	28.130,20 11,00%	30.687,49 12,00%	30.687,49 12,00%	63.932,26 25,00%	38.359,36 15,00%	25.572,91 10,00%	R\$ 255.729,05 100,00%
8.0	CISTERNA	R\$ 99.150,13	0,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	99.150,13 100,00%	R\$ 99.150,13 100,00%
9.0	REDE DE MÉDIA TENSÃO	R\$ 332.380,69	2,94%	-	-	-	-	49.857,10 15,00%	49.857,10 15,00%	66.476,14 20,00%	99.714,21 30,00%	66.476,14 20,00%	R\$ 332.380,69 100,00%
10.0	TRANSPORTES GERAIS DA OBRA	R\$ 117.191,65	1,04%	11.719,17 10,00%	11.719,17 10,00%	11.719,17 10,00%	17.578,75 15,00%	23.438,33 20,00%	17.578,75 15,00%	11.719,17 10,00%	11.719,17 10,00%	-	R\$ 117.191,65 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 835.970,92	R\$ 924.081,02	R\$1.040.048,66	R\$1.516.306,75	R\$ 2.093.745,37	R\$1.604.293,85	R\$1.248.276,20	R\$1.248.009,71	R\$ 778.183,16	R\$11.288.915,63
PORCENTAGEM PREVISTA				7,41%	8,19%	9,21%	13,43%	18,55%	14,21%	11,06%	11,06%	6,89%	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 11.288.915,63	100,00%	R\$ 835.970,92	R\$1.760.051,94	R\$2.800.100,60	R\$4.316.407,34	R\$ 6.410.152,71	R\$5.920.701,19	R\$7.658.428,91	R\$7.168.710,90	R\$7.188.335,87	R\$11.288.915,63

Enodes Soares Ferreira
Arquiteto e Urbanista
CAU MT A 56.503-2