



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378, Água Limpa, cep: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: PROJETO PADRÃO FNDE - ESCOLAS 6 SALAS

LOCAL: RESIDENCIAL SÃO MATHEUS

ENDEREÇO: RUA APORE

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI ABRIL- SEM DESONERAÇÃO / 2018 - BDI - 21,0%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.036,65	3,12%	100%							
				40.036,65							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	11.772,63	0,92%	80%	20%						
				9.418,10	2.354,53						
3	FUNDAÇÕES	124.537,91	9,71%	30%	50%	20%					
				37.361,37	62.268,96	24.907,58					
4	SUPERESTRUTURA	153.082,48	11,93%		50%	30%	20%				
					76.541,24	45.924,74	30.616,50				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	59.431,22	4,63%		10%	60%	30%				
					5.943,12	35.658,73	17.829,37				
6	ESQUADRIAS	95.392,53	7,43%				30%	60%	10%		
							28.617,76	57.235,52	9.539,25		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	253.258,63	19,74%			40%	50%	10%			
						101.303,45	126.629,32	25.325,86			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.594,20	0,44%				100%				
							5.594,20				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	142.623,93	11,12%					50%	50%		
								71.311,97	71.311,97		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	137.300,97	10,70%					30%	30%	20%	20%
								41.190,29	41.190,29	27.460,19	27.460,19
11	PINTURA	41.346,94	3,22%				10%	50%			40%
							4.134,69	20.673,47			16.538,78
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	21.215,68	1,65%				20%	40%	40%		
							4.243,14	8.486,27	8.486,27		
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.221,15	1,50%				10%	50%	20%	20%	
							1.922,12	9.610,58	3.844,23	3.844,23	
14	LOUÇAS E METAIS	18.958,05	1,48%							100%	
										18.958,05	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL	2.107,56	0,16%						50%	50%	
									1.053,78	1.053,78	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	2.541,11	0,20%					30%	30%		40%
								762,33	762,33		1.016,44
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	81.261,22	6,33%					50%	30%	20%	
								40.630,61	24.378,37	16.252,24	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	41.325,86	3,22%						40%	40%	20%
									16.530,34	16.530,34	8.265,17
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.820,73	2,25%						50%		50%
									14.410,37		14.410,37
20	SERVIÇOS FINAIS	3.196,88	0,25%								100%
											3.196,88

CUSTO TOTAL COM BDI	1.283.026,33	100%	86.816,13	147.107,84	207.794,51	219.587,08	275.226,90	191.507,20	84.098,84	70.887,83
			6,77%	11,47%	16,20%	17,11%	21,45%	14,93%	6,55%	5,53%
			6,77%	18,23%	34,43%	51,54%	72,99%	87,92%	94,47%	100,00%

JOACYL BENDITO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MT 038695