



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378, Água Limpa, cep: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: Reforma de Praça Pública

LOCAL: Praça Aquidaban

ENDEREÇO: Av. Couto Magalhaes, Bairro Centro Norte

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI FEVEREIRO - COM DESONERAÇÃO / 2019 - BDI - 28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA			
		VALOR (R\$)	(%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 41.713,05	6,23%	10.428,26 25,00%	10.428,26 25,00%	10.428,26 25,00%	10.428,26 25,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.936,14	6,86%	11.484,04 25,00%	11.484,04 25,00%	11.484,04 25,00%	11.484,04 25,00%
3.0	DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE DE CARGA	R\$ 7.356,50	1,10%	7.356,50 100,00%	-	-	-
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R\$ 2.683,31	0,40%	2.683,31 100,00%	-	-	-
5.0	PISO	R\$ 337.893,25	50,48%	118.262,64 35,00%	118.262,64 35,00%	67.578,65 20,00%	33.789,33 10,00%
6.0	FUNDAÇÃO	R\$ 6.167,49	0,92%	6.167,49 100,00%	-	-	-
7.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 8.000,02	1,20%	-	8.000,02 100,00%	-	-
8.0	POSTO GUARDA MUNICIPAL	R\$ 55.182,88	8,24%	-	8.277,43 15,00%	46.905,45 85,00%	-
9.0	ESTRUTURAS PARA JARDIM	R\$ 69.339,17	10,36%	3.466,96 5,00%	10.400,88 15,00%	31.202,63 45,00%	24.268,71 35,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA (EXTERNO)	R\$ 39.415,94	5,89%	-	-	-	39.415,94 100,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA (EXTERNO)	R\$ 1.172,15	0,18%	-	-	-	1.172,15 100,00%
12.0	PINTURA EXTERNA	R\$ 3.578,29	0,53%	-	-	536,74 15,00%	3.041,55 85,00%
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 43.774,79	6,54%	-	-	-	43.774,79 100,00%
14.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 7.120,00	1,06%	1.780,00 25,00%	1.780,00 25,00%	1.780,00 25,00%	1.780,00 25,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 161.629,19	R\$ 168.633,26	R\$ 169.915,77	R\$ 169.154,76
PORCENTAGEM PREVISTA				24,15%	25,19%	25,39%	25,27%

VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI	R\$ 669.332,98	100,00%	R\$ 161.629,19	R\$ 330.262,46	R\$ 500.178,22	R\$ 669.332,98
<p><u>LUAN BRENO ZANOLLO MILANI</u> <u>Eng.Civil CREA-MT040706/D</u></p>						